

事業評価調書

◎基本情報

年度	令和6年度	会計コード	10	一般会計	事業コード	35856	
事業名	市営住宅維持更新費						
評価担当課	所 属	都)市街地整備 住宅課			電話番号	011-211-2807	
施策名	道路、交通施設、上下水道、公園、河川、廃棄物処理施設等のイン						
アクションプラン	● 対象 ○ 対象外						
事業の性質	○ 経常経費 ● 臨時的経費			○ 内部管理 ○ 法定経費 ○ 指定管理費			
	○ 直営 ● 一部委託 ○ 全部委託 ○ 補助・助成 ○ その他						
事業内容	事業の背景(現在の状況、社会的課題)	建築年数の経過により、市営住宅の老朽化が進むとともに居住水準の低い住戸が存在しているため、これらの住宅の建替・改修事業を継続的に実施してきている。 今後、多数の市営住宅が一斉に更新期を迎え、事業費の増大が想定される中、事業の平準化により、市営住宅の保全・更新を持続可能な事業として効果的かつ効率的に実施していくことが求められる。					
	事業内容(何を実施し)	老朽化した市営住宅の建替・改修事業を実施する。 【建替】工事:伏古A-4・A-8号棟・集会所、発寒5号棟・集会所 設計:美香保A~C号棟 【解体】工事:発寒7~9号棟、美香保5~8号棟 設計:月寒A-1・A-2号棟、伏古9・10号棟、幌北15号棟 【外部改修】工事:ひばりが丘ほか8団地 設計:ひばりが丘ほか9団地 【給湯暖房設備】工事:青葉 【エレベーター設備改修】工事:ひばりが丘ほか4団地 設計:川沿ほか2団地 【給水設備改修】設計:千代ヶ丘西ほか2団地 【照明設備改修】設計:開成ほか12団地 【修景外灯改修】設計:開成ほか6団地 【耐震改修ほか】工事:光星5号棟					
	どのような状態にしたい(状態を維持したい)	住宅確保要配慮者の居住の安定確保、安心して住み続けられる住宅ストックの形成及び安心・快適に住み続けられる住環境の形成を図る。					
	他都市の状況	他都市においても、公営住宅長寿命化計画を策定し、計画的に建替・改修事業を推進している。					
	市民参加の実施	☐ 企画 ☒ 実施 ☐ 評価 ☐ 対象外					
令和5年度決算額	5,192,647 千円	うち特定財源	5,088,123 千円	正規職員業務量	13.3 人	工	
令和6年度予算額	6,361,402 千円	うち特定財源	6,123,364 千円	正規職員業務量	13.3 人	工	
令和6年度決算額	5,513,284 千円	うち特定財源	5,342,017 千円	正規職員業務量	13.3 人	工	
令和7年度予算額	7,978,622 千円	うち特定財源	7,504,869 千円	正規職員業務量	12.4 人	工	
指標	アウトプット活動指標1	AP2023期間内における建替事業のしゅん功棟数			という活動、業務を行うことで		
		令和5年度実績	令和6年度予定	令和6年度実績	令和7年度予定	令和8年度予定	令和9年度予定
		1棟しゅん功	2棟しゅん功	2棟しゅん功	3棟しゅん功	4棟しゅん功	7棟しゅん功
	アウトカム成果指標1				という状態にしたい、成果を挙げたい		
		令和5年度実績	令和6年度予定	令和6年度実績	令和7年度予定	令和8年度予定	令和9年度予定
	指標1の評価、未達理由、今後の考え方	活動指標について、予定していた建替工事が無事しゅん功し、入居開始済みである。本事業は今後多数の団地が耐用年数を迎えることが想定される中、事業の平準化をしながらか進めることが目的であり、成果指標を定めることが難しい。					
	アウトプット活動指標2				という活動、業務を行うことで		
		令和5年度実績	令和6年度予定	令和6年度実績	令和7年度予定	令和8年度予定	令和9年度予定
アウトカム成果指標2				という状態にしたい、成果を挙げたい			
	令和5年度実績	令和6年度予定	令和6年度実績	令和7年度予定	令和8年度予定	令和9年度予定	
指標2の評価、未達理由、今後の考え方							
今年度の見直し内容	いくつかの工事・設計が入札不調となったため改修を行えない団地が生じた。建替えについては伏古9・10号棟解体実施設計が不調・再入札となったが以降の建替えスケジュールに影響はなし。						
来年度以降の方向性	入札不調の影響により、改修においてスケジュールの見直しの必要性が生じた。 引き続き、改修周期や劣化状況による優先度を考慮しつつ平準化した事業執行となるよう努める。						