

事業評価調書

◎基本情報

年度	令和6年度	会計コード	10	一般会計	事業コード	37871	
事業名	学校施設長寿命化改修費						
評価担当課	所 属	教)総務部 学校施設課			電話番号	011-211-3832	
施策名	道路、交通施設、上下水道、公園、河川、廃棄物処理施設等のイン						
アクションプラン	● 対象 ○ 対象外						
事業の性質	○ 経常経費 ● 臨時的経費			○ 内部管理 ○ 法定経費 ○ 指定管理費			
	○ 直営 ● 一部委託 ○ 全部委託 ○ 補助・助成 ○ その他						
事業内容	事業の背景(現在の状況、社会的課題)	札幌市には300校を超える学校施設があり、1970年頃から1980年代にかけての児童生徒数急増期に建設された学校施設が多くを占めている。これらの施設は老朽化が進んでおり、施設の計画的な維持更新が必要な状況となっている。					
	事業内容(何を実施し)	長寿命化改修工事 屯田南小、幌北小、みどり小、清田小、幌東中:現行リニューアル改修工事(2年目) 澄川西小、光陽中、藻岩小:現行リニューアル改修工事(1年目) 北陽小、山の手南小、月寒中、澄川中:レベルアップ版リニューアル改修基本設計					
	どのような状態にしたい(状態を維持したい)	長寿命化改修工事によって建物の耐久性を高め、新改築事業量を平準化する。					
	他都市の状況	他都市でも同様の事業を行っている。					
	市民参加の実施	☐ 企画 ☐ 実施 ☐ 評価 ☒ 対象外					
令和5年度決算額	4,419,379 千円	うち特定財源	3,795,854 千円	正規職員業務量	3 人		
令和6年度予算額	3,850,000 千円	うち特定財源	3,756,565 千円	正規職員業務量	3 人		
令和6年度決算額	2,728,226 千円	うち特定財源	2,230,475 千円	正規職員業務量	3 人		
令和7年度予算額	3,628,000 千円	うち特定財源	3,627,369 千円	正規職員業務量	3 人		
指標	アウトプット活動指標1	工事着手校数			という活動、業務を行うことで		
		令和5年度実績	令和6年度予定	令和6年度実績	令和7年度予定	令和8年度予定	令和9年度予定
		5	3	1	3	4	2
	↓						
	アウトカム成果指標1	老朽化の解消による教育環境の向上、新改築事業量の平準			という状態にしたい、成果を挙げたい		
		令和5年度実績	令和6年度予定	令和6年度実績	令和7年度予定	令和8年度予定	令和9年度予定
	指標1の評価、未達理由、今後の考え方	令和6年度に工事着手予定であった澄川西小学校及び光陽中学校については、他事業費の費用増による事業量調整や昨今の建設業界の状況(人手不足や資材高騰など)を踏まえ事業中止した。					
	アウトプット活動指標2				という活動、業務を行うことで		
		令和5年度実績	令和6年度予定	令和6年度実績	令和7年度予定	令和8年度予定	令和9年度予定
	↓						
アウトカム成果指標2				という状態にしたい、成果を挙げたい			
	令和5年度実績	令和6年度予定	令和6年度実績	令和7年度予定	令和8年度予定	令和9年度予定	
指標2の評価、未達理由、今後の考え方							
今年度の見直し内容	他事業の費用増や現在の建設業界の状況を鑑み、令和7年度の基本設計事業着手校数を調整						
来年度以降の方向性	令和6年度に見直しを行った維持更新基本計画及びアクションプランに基づき、引き続き設計・工事を実施する。						