

事業評価調査

◎基本情報

年度	令和6年度	会計コード	10	一般会計	事業コード	70245	
事業名	学校施設冷房設備整備費						
評価担当課	所 属	教)総務部 学校施設課			電話番号	011-211-3835	
施策名	多様性が尊重された環境の下で、子どもは、自分の特性や興味に応						
アクションプラン	● 対象 ○ 対象外						
事業の性質	○ 経常経費 ● 臨時的経費			○ 内部管理 ○ 法定経費 ○ 指定管理費			
	○ 直営 ● 一部委託 ○ 全部委託 ○ 補助・助成 ○ その他						
事業内容	事業の背景(現在の状況、社会的課題)	令和5年夏の記録的猛暑を受け、AP2023において、令和9年度末までの全ての市立学校・幼稚園の普通教室等への常設エアコンの整備のほか、常設エアコンが整備されるまでの緊急対応として、令和6年の夏までに全ての保健室への常設エアコンの整備及び全ての普通教室等への移動式エアコンの設置を事業化。					
	事業内容(何を実施し)	①PFI手法による常設エアコンの整備 前年度のPFI手法に係る導入可能性調査の結果を踏まえた事業者選定を実施のうえ、令和9年度末までの179校の普通教室等への常設エアコン整備に係る事業契約を締結した。なお、事業者から本事業に関して、令和9年夏までの常設エアコンの整備完了を目標とするとの提案があった。 ②直営工事による常設エアコンの整備 令和6年度から令和7年度末までに実施する直営工事の常設エアコン整備に関し、対象112校のうち15校の整備を完了した。 ③保健室への常設エアコン整備 対象校305校(前年度285校整備)のうち未整備の20校への整備を行い、令和6年夏までに全305校の整備を完了した。 ④普通教室等への移動式エアコン設置 令和6年6月末までに、全市立学校・幼稚園におけるすべての普通教室等への移動式エアコンの設置を完了した。					
	どのような状態にしたい(状態を維持したい)	夏季期間においても子どもたちが安全かつ快適に学ぶことのできる教育環境を確保するため、令和9年末までにすべての市立学校・幼稚園の普通教室等に常設エアコンを整備する。					
	他都市の状況	道内他市町村においても、令和5年夏の猛暑を踏まえた冷房設備整備の動きが見られる。					
	市民参加の実施	☐ 企画 ☐ 実施 ☐ 評価 ☒ 対象外					
令和5年度決算額	236,166 千円	うち特定財源	223,515 千円	正規職員業務量	0 人		
令和6年度予算額	1,708,000 千円	うち特定財源	1,669,127 千円	正規職員業務量	0 人		
令和6年度決算額	1,297,961 千円	うち特定財源	739,177 千円	正規職員業務量	0 人		
令和7年度予算額	4,240,000 千円	うち特定財源	4,218,000 千円	正規職員業務量	0 人		
指標	アウトプット活動指標1	普通教室等に冷房設備を整備した市立学校・幼稚園の割合			という活動、業務を行うことで		
		令和5年度実績	令和6年度予定	令和6年度実績	令和7年度予定	令和8年度予定	令和9年度予定
		—	7	7	38	70	100
	アウトカム成果指標1	冷房設備性により、良好な教育環境を確保			という状態にしたい、成果を挙げたい		
		令和5年度実績	令和6年度予定	令和6年度実績	令和7年度予定	令和8年度予定	令和9年度予定
	指標1の評価、未達理由、今後の考え方	令和6年度の整備実績は、遅滞ない業務進行により概ね目標どおりの実績となった。引き続き、令和9年度末までの常設エアコン整備完了に向けて着実に事業を進める。					
	アウトプット活動指標2				という活動、業務を行うことで		
		令和5年度実績	令和6年度予定	令和6年度実績	令和7年度予定	令和8年度予定	令和9年度予定
アウトカム成果指標2				という状態にしたい、成果を挙げたい			
	令和5年度実績	令和6年度予定	令和6年度実績	令和7年度予定	令和8年度予定	令和9年度予定	
指標2の評価、未達理由、今後の考え方							
今年度の見直し内容	なし						
来年度以降の方向性	令和9年度末までの全市立学校・幼稚園の普通教室等への常設エアコン整備に向け、着実に事業を進める。						