

事業評価調書

◎基本情報

年度	令和6年度	会計コード	10	一般会計	事業コード	38779	
事業名	新幹線札幌駅関連整備費						
評価担当課	所 属	政)政策企画部 都心まちづくり			電話番号	211-2692	
施策名	「都心」では、民間投資が活発化し、新しい時代にふさわしい高次						
アクションプラン	● 対象 ○ 対象外						
事業の性質	○ 経常経費 ● 臨時的経費			○ 内部管理 ○ 法定経費 ○ 指定管理費			
	○ 直営 ● 一部委託 ○ 全部委託 ● 補助・助成 ○ その他						
事業内容	事業の背景(現在の状況、社会的課題)	北海道新幹線札幌駅の利便性向上に加え、新幹線の整備効果を創成東地区のまちづくりに波及させるため、札幌市の請願により東改札口を整備する。また、駅周辺の快適性や魅力の向上に向けた検討を実施する。					
	事業内容(何を実施し)	①東改札口設置に係る実施設計、②東改札口設置に係る杭工事を実施した。					
	どのような状態にしたい(状態を維持したい)	北海道新幹線札幌駅東改札口の整備。					
	他都市の状況	請願による改札の整備は武蔵小杉駅(川崎市)の事例がある他、改札口を含む請願駅整備の事例は全国に多数ある。					
	市民参加の実施	☐ 企画 ☐ 実施 ☐ 評価 ☒ 対象外					
令和5年度決算額	61,885 千円	うち特定財源	61,885 千円	正規職員業務量	1 人		
令和6年度予算額	242,000 千円	うち特定財源	200,000 千円	正規職員業務量	1 人		
令和6年度決算額	92,687 千円	うち特定財源	0 千円	正規職員業務量	1 人		
令和7年度予算額	392,000 千円	うち特定財源	385,000 千円	正規職員業務量	1 人		
指標	アウトプット活動指標1	新幹線札幌駅東改札口整備の推進(負担金の支出)			という活動、業務を行うことで		
		令和5年度実績	令和6年度予定	令和6年度実績	令和7年度予定	令和8年度予定	令和9年度予定
		実施設計・工事	実施設計・工事	実施設計・工事	実施設計・工事	工事	工事
	アウトカム成果指標1	新幹線札幌駅東改札口の整備			という状態にしたい、成果を挙げたい		
		令和5年度実績	令和6年度予定	令和6年度実績	令和7年度予定	令和8年度予定	令和9年度予定
		整備継続	整備継続	整備継続	整備継続	整備継続	整備継続
	指標1の評価、未達理由、今後の考え方	令和6年度に実施設計と杭工事を実施し、令和7年度も継続して実施する。また、改札口の本体工事を新幹線駅舎の工事進捗と合わせて行うが、今後の施工スケジュールについては、検討中。					
	アウトプット活動指標2				という活動、業務を行うことで		
		令和5年度実績	令和6年度予定	令和6年度実績	令和7年度予定	令和8年度予定	令和9年度予定
	アウトカム成果指標2				という状態にしたい、成果を挙げたい		
		令和5年度実績	令和6年度予定	令和6年度実績	令和7年度予定	令和8年度予定	令和9年度予定
指標2の評価、未達理由、今後の考え方							
今年度の見直し内容	令和6年度に引き続き、東改札口設置に係る実施設計及び工事(鉄骨製作)を実施。						
来年度以降の方向性	新幹線の開業時期が概ね令和20年度末頃の見込みとなったことから、今後の施工スケジュールについては、鉄道・運輸機構及びJR北海道で検討中。						