

事業評価調書

◎基本情報

年度	令和6年度	会計コード	10	一般会計	事業コード	38740	
事業名	駒岡清掃工場解体費						
評価担当課	所 属	環)環境事業部 施設管理課			電話番号	011-211-2922	
施策名	誰もがごみの減量・再利用・リサイクルなどに積極的に取り組むと						
アクションプラン	● 対象 ○ 対象外						
事業の性質	○ 経常経費 ● 臨時的経費			○ 内部管理 ○ 法定経費 ○ 指定管理費			
	○ 直営 ● 一部委託 ○ 全部委託 ○ 補助・助成 ○ その他						
事業内容	事業の背景(現在の状況、社会的課題)	老朽化により廃止予定である現駒岡清掃工場について、適正に安全な解体を行うため、計画的に検討を行い、必要な調査、工事等を実施する。					
	事業内容(何を実施し)	①管理棟インフラ切替工事を実施した。 ②解体に向けて、実施設計を実施した。					
	どのような状態にしたい(状態を維持したい)	廃止となった清掃工場を解体することで、焼却設備に残るダイオキシン類汚染物の除去及び適正処理が完了し、安全・安心な住民生活を確保する。					
	他都市の状況	解体事業費が大きいことから解体が進んでいない状況					
	市民参加の実施	☐ 企画 ☐ 実施 ☐ 評価 ☒ 対象外					
令和5年度決算額	7,741 千円	うち特定財源	0 千円	正規職員業務量	2.3 人		
令和6年度予算額	99,000 千円	うち特定財源	63,615 千円	正規職員業務量	2.3 人		
令和6年度決算額	84,311 千円	うち特定財源	58,071 千円	正規職員業務量	2.3 人		
令和7年度予算額	508,000 千円	うち特定財源	342,697 千円	正規職員業務量	2.2 人		
指標	アウトプット活動指標1	駒岡清掃工場の解体			という活動、業務を行うことで		
		令和5年度実績	令和6年度予定	令和6年度実績	令和7年度予定	令和8年度予定	令和9年度予定
		インフラ切替設計実施	インフラ切替工事	インフラ切替工事実施	解体調査設計	解体工事	解体工事
	アウトカム成果指標1	安全・安心な住民生活を維持する			という状態にしたい、成果を挙げたい		
		令和5年度実績	令和6年度予定	令和6年度実績	令和7年度予定	令和8年度予定	令和9年度予定
		インフラ切替設計実施	インフラ切替工事	インフラ切替工事実施	解体調査設計	解体工事	解体工事
	指標1の評価、未達理由、今後の考え方	計画通り進んでいる。					
	アウトプット活動指標2				という活動、業務を行うことで		
		令和5年度実績	令和6年度予定	令和6年度実績	令和7年度予定	令和8年度予定	令和9年度予定
	アウトカム成果指標2				という状態にしたい、成果を挙げたい		
		令和5年度実績	令和6年度予定	令和6年度実績	令和7年度予定	令和8年度予定	令和9年度予定
指標2の評価、未達理由、今後の考え方							
今年度の見直し内容	なし						
来年度以降の方向性	解体工事を行うため、引き続き必要な調査、工事等を実施する。						